

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 2015 г.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ПромЭнергоСбыт"

В. А. Ставцев

"__" _____ 2016г.
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования										Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонений	
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО,	74,718	74,718	70,906	4,710	4,377	13,715	14,339	26,440	9,727	29,854	42,462	70,906	70,906	3,812	-3,812	-5			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																			
1	Замена силовых трансформаторов	2,321	2,321	2,366						2,321	2,366	2,366	2,366	2,366	-0,045	0,045	2		Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
2	Замена в районах частных жилых домов воздушных линий на СИП	11,705	11,705	13,888	2,926	2,820	2,926	4,575	2,926	4,474	2,926	2,019	13,888	13,888	-2,183	2,183	19		Изменение графика выполнения работ	
1.2.	Реконструкция энергетических объектов с целью повышения надежности энергосбережения																			
1	Замена оборудования РП	30,056	30,056	34,854			6,086	15,028		15,028	28,768	34,854	34,854	34,854	-4,798	4,798	16		Изменение графика выполнения работ	
2	Замена по многоквартирным жилым домам воздушных вводов на кабельные	2,709	2,709	3,295	0,677	0,534	0,677	1,725	0,677	0,786	0,677	0,250	3,295	3,295	-0,586	0,586	22		Изменение графика выполнения работ	
3	Установка согласующих трансформаторов	1,093	1,093								1,093				1,093	-1,093	-100		Отсутствие источника финансирования	
3	Реконструкция линий водозаборов	11,458	11,458			3,819		3,819		3,819					11,458	-11,458	-100		Отсутствие источника финансирования	
1.3.	Замена спецтехники																			
1	Дежурный автомобиль УАЗ	0,516	0,516	0,372	0,516	0,372							0,372	0,372	0,144	-0,144	-28		Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
2.	Новое строительство																			
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																			
1	Создание автоматизированных информационно-измерительных систем учета электроэнергии по ТП	12,557	12,557	14,237	0,590	0,651	3,989	1,954	3,989	4,468	3,989	7,164	14,237	14,237	-1,680	1,680	13		Изменение графика выполнения работ	
2.2.	Прочее новое строительство																			
1	Устройство наливных полов в гаражах для спецтехники	2,303	2,303	1,895			2,303					1,895	1,895	1,895	0,408	-0,408	-18		Изменение графика выполнения работ	

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

***- накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Директор по экономике

Н. В. Полякова

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)
за 2015 г.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ПромЭнергоСбыт"

В. А. Ставцев

"__" _____ 2016 г.
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО.	74,718	74,718	70,906	70,906	70,906	3,812	-3,812	-5		-44	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция											
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1	Замена силовых трансформаторов	2,321	2,321	2,366	2,366	2,366	-0,045	0,045	2			Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
2	Замена в районах частных жилых домов воздушных линий на СИП	11,705	11,705	13,888	13,888	13,888	-2,183	2,183	19			Изменение графика выполнения работ
1.2.	Реконструкция энергетических объектов с целью повышения надежности энергосбережения											
1	Замена оборудования РП	30,056	30,056	34,854	34,854	34,854	-4,798	4,798	16			Изменение графика выполнения работ
2	Замена по многоквартирным жилым домам воздушных вводов на кабельные	2,709	2,709	3,295	3,295	3,295	-0,586	0,586	22			Изменение графика выполнения работ
3	Установка согласующих трансформаторов	1,093	1,093				1,093	-1,093	-100			*См. примечание
3	Реконструкция линий водозаборов	11,458	11,458				11,458	-11,458	-100			*См. примечание
1.3.	Замена спецтехники											
1	Дежурный автомобиль УАЗ	0,516	0,516	0,372	0,372	0,372	0,144	-0,144	-28			Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
2.	Новое строительство											
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1	Создание автоматизированных информационно-измерительных систем учета электроэнергии по ТП	12,557	12,557	14,237	14,237	14,237	-1,680	1,680	13			Изменение графика выполнения работ
2.2.	Прочее новое строительство											
1	Устройство наливных полов в гаражах для спецтехники	2,303	2,303	1,895	1,895	1,895	0,408	-0,408	-18			Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

*Примечание. Утвержденные для ООО "ПромЭнергоСбыт" на 201 г. тарифы содержали объем капитальных вложений в сумме 69 651 тыс. руб с НДС.(это на 5 067 тыс. руб. меньше объема утвержденной ранее инвестиционной программы). Таким образом, имевшийся источник финансирования капитальных вложений потребовал отказаться от данного инвестиционного проекта.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ,
млн. рублей (представляется ежегодно)
за 2015 год**

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ПромЭнергоСбыт"

_____ В. А. Ставцев

« ____ » _____ 20 16 год
М. П.

№№	Источник финансирования	Объем		Причины отклонений
		финансирования		
		[отчетный год]		
		план*	факт**	
1	Собственные средства	63,320	60,090	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	23,288	21,776	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	23,288	21,776	
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора			
	в т. ч. от технологического присоединения			
1.1.3.	(для электросетевых компаний)			
	в т. ч. от технологического присоединения			
1.1.3.1.	генерации			
	в т. ч. от технологического присоединения			
1.1.3.2.	потребителей			
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	36,032	38,313	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	36,032	38,313	
1.2.2.	Прочая амортизация			
	Недоиспользованная амортизация прошлых			
1.2.3.	лет			
1.3.	Возврат НДС			
1.4.	Прочие собственные средства			
1.4.1.	в т. ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	4,000	0,000	
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций	4,000		
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	63,320	60,090	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (без НДС)

** Накопленным итогом за год (без НДС)

Отчет о вводах/выводах объектов
за 2015 год
(представляется ежегодно)

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ПромЭнергоСбыт"

В. А. Ставцев

"__" _____ 2016 г.
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план*	факт	план*	факт
		МВт, км, МВА	МВт, км, МВА	МВт, км, МВА	МВт, км, МВА
		2015 г.	2015 г.	2015 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	21,69 км/3,81 МВА	24,102 км/3,93 МВА	21,69 км/2,76 МВА	24,102 км/2,95 МВА
1.	Техническое перевооружение и реконструкция				
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				
1	Замена силовых трансформаторов	3,81 МВА	3,93 МВА	2,76 МВА	2,95 МВА
2	Замена в районах частных жилых домов воздушных линий на СИП	19 км	20,342 км	19 км	20,342 км
1.2.	Реконструкция энергетических объектов с целью повышения надежности энергосбережения				
1	Замена оборудования РП				
2	Замена по многоквартирным жилым домам воздушных вводов на кабельные	2,69 км	3,76 км	2,69 км	3,76 км
3	Установка согласующих трансформаторов	1 МВА			
3	Реконструкция линий водозаборов				
1.3.	Замена спецтехники				
1	Дежурный автомобиль УАЗ				
2.	Новое строительство				
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				
1	Создание автоматизированных информационно-измерительных систем учета электроэнергии по ТП				
2.2.	Прочее новое строительство				
1	Устройство наливных полов в гаражах для спецтехники				

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Директор по экономике

Н. В. Полякова

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы (с НДС)
за 2015 г.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ПромЭнергоСбыт"

В. А. Ставица

" " 2016 г.
М.П.

№ №	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн.рублей*					Фактически профинансировано, млн.рублей					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн.рублей					Технические характеристики созданных объектов															
		Всего	ППР	СМР	Оборудование и материалы	прочие	Всего	ППР	СМР	Оборудовани е и материалы	прочие	Всего	ППР	СМР	Оборудовани е и материалы	прочие	Подстанции			Линии электропередачи				Иные объекты								
ВСЕГО,	ВСЕГО,	Всего	ППР	СМР	Оборудование и материалы	прочие	Всего	ППР	СМР	Оборудовани е и материалы	прочие	Всего	ППР	СМР	Оборудовани е и материалы	прочие	Год ввода в эксплуа тацию	Нормат ивный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформа торов, шт	Мощнос ть, МВА	Год ввода в эксплуа тацию	Нормат ивный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	Протяж енность, км	Год ввода в эксплуа тацию	Нормат ивный срок службы, лет	Характер истики				
	ВСЕГО,	74,718		19,213	55,505		70,906		15,304	55,601		-3,812		-3,908	0,096																	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																															
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																															
1	Замена силовых трансформаторов	2,321			2,321		2,366		0,059	2,307		0,045		0,059	-0,014																	
2	Замена в районах частных жилых домов воздушных линий на СИП	11,705		2,189	9,516		13,888		4,664	9,224		2,183		2,475	-0,292							2015	15	ж/б	СИП	20,342						
1.2.	Реконструкция энергетических объектов с целью повышения надежности энергосбережения																															
1	Замена оборудования РП	30,056		6,011	24,045		34,854		0,751	34,103		4,798		-5,260	10,058																	
2	Замена по многоквартирным жилым домам воздушных вводов на кабельные	2,709		1,227	1,482		3,295		2,164	1,131		0,586		0,936	-0,351							2015	15		АВВБШв	3,76						
3	Установка согласующих трансформаторов	1,093		0,109	0,984							-1,093		-0,109	-0,984																	
3	Реконструкция линий водозаборов	11,458		2,635	8,823							-11,458		-2,635	-8,823																	
1.3.	Замена спецтехники																															
1	Дежурный автомобиль УАЗ	0,516			0,516		0,372			0,372		-0,144			-0,144																	
2.	Новое строительство																															
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																															
	Создание автоматизированных информационно-измерительных систем учета электроэнергии по ТП	12,557		6,027	6,530		14,237		6,834	7,403		1,680		0,806	0,873																	
2.2.	Прочее новое строительство																															
1	Устройство наливных полов в гаражах для спецтехники	2,303		1,013	1,290		1,895		0,834	1,061		-0,408		-0,180	-0,229																	

* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
***- накопленным итогом за год

Директор по экономике

Н. В. Полякова

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за 2015 г.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ПромЭнергоСбыт"

_____ В. А. Ставцев

"__" _____ 2016 г.
М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2015 г. без НДС										Причина отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	59,320	60,090	3,991	3,709	11,623	12,152	20,407	8,244	23,300	35,985	Изменение графика выполнения работ
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	23,288	21,776			1,276		10,311		11,702	21,776	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	23,288	21,776			1,276		10,311		11,702	21,776	
1.2	Амортизация	36,032	38,313	3,991	3,709	10,347	12,152	10,096	8,244	11,598	14,209	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	36,032	38,313	3,991	3,709	10,347	12,152	10,096	8,244	11,598	14,209	
2	Привлеченные средства, в т.ч.	4,000						2,000		2,000		
2.1	Кредиты											
2.2	Займы организаций	4,000						2,000		2,000		
	ВСЕГО источников финансирования	63,320	60,090	3,991	3,709	11,623	12,152	22,407	8,244	25,300	35,985	

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

Директор по экономике

Н. В. Полякова

Отчет о вводах/выводах объектов
за 2015 г.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ПромЭнергоСбыт"

В. А. Ставцев

" " 2016 г.
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей												
		план*					факт					план*					факт							
		МВт, км, МВА					МВт, км, МВА					МВт, км, МВА					МВт, км, МВА							
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	ВСЕГО,			8 км	4,81 МВА/ 28,19 км	4,81 МВА/ 36,19 км				3,93 МВА/ 24,102 км	3,93 МВА/ 24,102 км							2,76 МВА/ 21,69 км	2,76 МВА/ 21,69 км				2,95 МВА/ 24,102 км	2,95 МВА/ 24,102 км
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																							
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																							
1	Замена силовых трансформаторов				3,81 МВА	3,81 МВА				3,93 МВА	3,93 МВА							2,76 МВА	2,76 МВА				2,95 МВА	2,95 МВА
2	Замена в районах частных жилых домов воздушных линий на СИП				19 км	19 км				20,342 км	20,342 км							19 км	19 км				20,342 км	20,342 км
1.2.	Реконструкция энергетических объектов с целью повышения надежности энергосбережения																							
1	Замена оборудования РП																							
2	Замена по многоквартирным жилым домам воздушных вводов на кабельные				2,69 км	2,69 км				3,76 км	3,76 км							2,69 км	2,69 км				3,76 км	3,76 км
3	Установка согласующих трансформаторов				1 МВА	1 МВА																		
3	Реконструкция линий водозаборов			8 км	6,5 км	14,5 км																		
1.3.	Замена спецтехники																							
1	Дежурный автомобиль УАЗ																							
2.	Новое строительство																							
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																							
1	Создание автоматизированных информационно-измерительных систем учета электроэнергии по ТП				17,31 км	17,31 км				19,832 км	19,832 км													
2.2.	Прочее новое строительство																							
1	Устройство наливных полов в гаражах для спецтехники																							

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Директор по экономике

Н. В. Полякова

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ПромЭнергоСбыт"

В. А. Ставцев

" " 2016 г.
М.П.

за 2015 г.
по состоянию на 31.12.2015 г.

Замена силовых трансформаторов

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент исполнения работ за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации								
1.2	Утверждение проектной документации								
1.3	Разработка рабочей документации								
2	Организационный этап								
2.1	Заключение договора подряда								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Поставка основного оборудования	01.10.15	31.10.15	01.10.15	31.10.15	101,93	101,93		
3.2	Монтаж основного оборудования	01.11.15	30.11.15	01.11.15	30.11.15	101,93	101,93		
3.3	Пусконаладочные работы	01.11.15	30.11.15	01.11.15	30.11.15	101,93	101,93		
3.4	Завершение строительства	31.12.15	31.12.15	31.12.15	31.12.15	101,93	101,93		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования								
4.2	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.3	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.11.15	31.12.15	01.11.15	31.12.15	101,93	101,93		

Замена в районах частных жилых домов воздушных линий на СИП

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент исполнения работ за отчетный период	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации								
1.2	Утверждение проектной документации								
1.3	Разработка рабочей документации								
2	Организационный этап								
2.1	Заключение договора подряда								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Поставка основного оборудования	01.01.15	30.11.15	01.01.15	01.10.15	118,65	69,01		
3.2	Монтаж основного оборудования	01.03.15	30.11.15	01.02.15	31.10.15	118,65	69,01		
3.3	Пусконаладочные работы	01.10.15	30.11.05	01.10.15	30.11.15	118,65	69,01		
3.4	Завершение строительства	31.10.15	31.12.15	01.10.15	31.12.15	118,65	69,01		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования								
4.2	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.3	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	31.10.15	31.12.15			118,65	69,01		

Замена оборудования РП

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент исполнения работ за отчетный период	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации								
1.2	Утверждение проектной документации								
1.3	Разработка рабочей документации								
2	Организационный этап								
2.1	Заключение договора подряда								

3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Поставка основного оборудования	01.10.15	01.12.15	01.04.15	30.11.15	116	191		
3.2	Монтаж основного оборудования	01.11.15	01.12.15	01.04.15	30.11.15	116	191		
3.3	Пусконаладочные работы	01.11.15	01.12.15	01.04.15	30.11.15	116	191		
3.4	Завершение строительства	01.12.15	31.12.15	01.12.15	31.12.15	116	191		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования								
4.2	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.3	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.11.15	31.12.15	01.04.15	31.12.15	116	191		

Замена по многоквартирным жилым домам воздушных вводов на кабельные

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент исполнения работ за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации								
1.2	Утверждение проектной документации								
1.3	Разработка рабочей документации								
2	Организационный этап								
2.1	Заключение договора подряда								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Поставка основного оборудования	01.01.15	31.10.15	01.01.15	30.09.15	122	37		
3.2	Монтаж основного оборудования	01.01.15	31.11.15	01.01.15	30.09.15	122	37		
3.3	Пусконаладочные работы	01.02.15	30.11.15	01.02.15	30.09.15	122	37		
3.4	Завершение строительства	01.12.15	31.12.15	01.10.15	31.12.15	122	37		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования								
4.2	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.3	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.12.15	31.12.15	01.12.15	31.12.15	122	37		

Установка согласующих трансформаторов

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент исполнения работ за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации								
1.2	Утверждение проектной документации								
1.3	Разработка рабочей документации								
2	Организационный этап								
2.1	Заключение договора подряда								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Поставка основного оборудования	01.10.15	31.10.15						
3.2	Монтаж основного оборудования	01.11.15	30.11.15						
3.3	Пусконаладочные работы	01.11.15	30.11.15						
3.4	Завершение строительства	31.12.15	31.12.15						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования								
4.2	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.3	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.11.15	31.12.15						

Реконструкция линий водозаборов

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент исполнения работ за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации								
1.2	Утверждение проектной документации								
1.3	Разработка рабочей документации								
2	Организационный этап								
2.1	Заключение договора подряда								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Поставка основного оборудования	01.07.15	31.10.15						

1.2	Утверждение проектной документации								
1.3	Разработка рабочей документации								
2	Организационный этап								
2.1	Заключение договора подряда								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Поставка основного оборудования	01.04.15	30.04.15	01.10.15	30.11.15	82,27	-	Изменение графика выполнения работ	
3.2	Монтаж основного оборудования	01.05.15	31.05.15	01.10.15	30.11.15	82,27	-	Изменение графика выполнения работ	
3.3	Пусконаладочные работы	01.05.15	31.05.15	01.10.15	30.11.15	82,27	-	Изменение графика выполнения работ	
3.4	Завершение строительства	01.06.15	30.06.15	01.12.15	31.12.15	82,27	-	Изменение графика выполнения работ	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования								
4.2	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
4.3	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.06.15	30.06.15	01.12.15	31.12.15	82,27	-	Изменение графика выполнения работ	

Директор по экономике

Н. В. Полякова

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за 2015 г.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ПромЭнергоСбыт"

_____ В. А. Ставцев

"__" _____ 2016 г.
М.П.

млн. рублей

Наименование показателя	На конец отчетного квартала/ за отчетный квартал	На конец 2014 г./ за 2014 г.
1	2	3
Выручка	384,876	324,899
Чистая прибыль	89,973	83,830
Направления распределения чистой прибыли:		
- дивиденды		
- на капитальные вложения	21,776	16,332
ЕБИТДА	133,370	125,961
Дебиторская задолженность	47,636	34,407
Собственный капитал		308,700
*Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в том числе:	0,011	12,013
- кредиты		
- облигационные займы		
- займы организаций		12,000
- прочее	0,011	0,013
Краткосрочные обязательства, в том числе:	117,709	134,091
- кредиты и займы*	30,512	49,759
- кредиторская задолженность	73,347	72,852
- прочее	13,850	11,480
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	5,084	3,355
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		63,320
Профинансировано на отчетную дату		60,090
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала на 2015 год		65,000
Пояснения по расчету кредитного потенциала	Договор № 00110015/58011100 от 10.07.15 со Сбербанком России об открытии возобновляемой кредитной линии	

* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

Директор по экономике

Н. В. Полякова

